PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KAMIEŃSKIEGO W SEZONIE 2019 – 2020

Spis treści:

1. Ogólne zasady prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019- 2020
2. Organizacja oraz standardy prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
3. Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem
4. Wykaz dróg wyłączonych z zimowego utrzymania

Załączniki;

Mapa zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019-2020

Opracowano:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

Zatwierdzam:

STAROSTA
Józef Malec

Kamień Pomorski – październik 2019

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołane takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Plan zimowego utrzymania dróg zakłada prowadzenia akcji zimowej w IV,V,VI standardzie.
W celu zwalczania śliskości zimowej jezdnie posypywane będą mieszanką piaskowo – solną.
Odśnieżane i posypywane będą odcinki decydujące o możliwości jazdy: skrzyżowania, łuki poziome (zakręty), łuki wypukłe (wzniesienia), przejazdy kolejowe, mosty, przepusty, przejścia dla pieszych i przystanki (zatoki).
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się posypywanie całych odcinków dróg (ciągiem).

Sezon zimowy trwa od 15.11.2019 r. do 15.04.2020 r. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych może on ulec wydłużeniu.

Punkty kierowania akcją zimową:

Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
ul. Nowoprojektowana 1; 72-400 Kamień Pomorski
Miejsce kierowania akcją jest jednocześnie miejscem załadunku mieszanki piaskowo – solnej oraz miejscem rozpoczęcia tras dla samochodów biorących udział w akcji.

Dyżury:

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych powołane zostaną dyżury do koordynacji i nadzorowania prac oraz obsługi informacyjnej zimowego utrzymania. Zakres dyżurów uzależniony jest od prognozowanych warunków atmosferycznych, a zwłaszcza przejezdności i warunków panujących na drogach.
Jednocześnie wprowadzone zostaną dyżury obejmujące pracowników linowych ZDP.
W ich ramach pracownicy będą prowadzić załadunek oraz prace sprzętem własnym jednostki.

Sprzęt i materiał:

Sprzęt Wykonawcy:

Zgodnie z SIWZ przetargu na Zimowe Utrzymanie Dróg wykonawcy zapewnią:
-świadczenie usług odśnieżania i zwalczania śliskości samochodami ciężarowymi wyposażonymi w piaskarkę i pług odśnieżny
- świadczenie usług ciężkim sprzętem do usuwania zasp śnieżnych i naboju lodowego.
O użyciu sprzętu i zakresie jego prac decyduje każdorazowo dyżurny ZDP.

Sprzęt własny ZDP:

- pług odśnieżny ciągnikowy,
- zestaw pług odśnieżny i piaskarka zamontowana na samochodzie ciężarowym,
- koparko – ładowarka wykorzystywana do załadunku piaskarek.

Materiał:

Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie przy użyciu:
- mieszanki piaskowo- solnej,
- piasku płukanego o frakcji 0÷2.
Materiał do zwalczania śliskości i jego załadunek na piaskarki zapewnia ZDP.

II. ORGANIZACJA ORAZ STANDARDY PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG.

Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg można uzyskać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim; ul. Nowoprojektowana 1; 72-400 Kamień Pomorski,
tel. 91 382 32 03, 607 623 216, e-mail: sekretariat@zdpkamien.pl

Odpowiedzialność za akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019-2020 ponoszą:

Marcin Kwiatkowski – Dyrektor ZDP,
Andrzej Bartosz – Kierownik Działu Technicznego ZDP,
Wykonawcy wg poszczególnych zadań – firmy wyłonione w drodze przetargu.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYAMNIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KAMIEŃSKIEGO

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska	
		opady śniegu / śliskość zimowa	
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny: 8 godz., - zajeżdżony: występuje, - języki śnieżne: występują, - zaspy: do 8 godz.., Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź: 8 godz., - pośniegowa: 10 godz., - lodowica: 8 godz.
V	Jezdnia ośnieżona, w miejscach zasp odśnieżonych co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek; Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny: 16 godz., - zajeżdżony: występuje, - nabój śnieżny: występuje, - zaspy: występują do 24 godz., Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz..	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź: 8 godz., - pośniegowa
VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb; Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP.	- luźny: występuje, - zajeżdżony: występuje, - nabój śnieżny: występuje, - zaspy: występują Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości: po odśnieżeniu 2 godz.

Przynależność danej drogi do określonego standardu wynika z jej funkcji, jaką pełni w planie zagospodarowania przestrzennego, a także z natężenia ruchu.

III. WYKAZ DRÓG OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM W SEZONIE 2019-2020

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi, odcinek - przebieg	Kilometraż utrzymywanego odcinka	Długość odcinka w utrzymaniu (km)	Standard ZUD	Kolejność ZUD
1	1005Z	Kołczewo od skrzyżowania z drogą woj. nr 102 – Kodrąb - Unin	0+000-8+270	8,270	IV	I
2	1006Z	Międzywodzie - skrzyżowanie z drogą woj. nr 102 do granic adm. m. Wolin	0+000-16+842	16,842	IV	I
3	1012Z	Kamień Pomorski od granicy adm. miasta do m. Recław	2+120-21+170	19,050	IV	I
4	1024Z	Pobierowo skrzyżowanie z dr. woj. nr 102 - Gostyń - Wrzosowo do skrzyżowania z dr. woj. nr. 107	0+000-13+485	13,485	IV	I
5	1031Z	Gostyń - Gostyniec - skrzyżowania z dr. woj. nr 103 w m. Świerzno	0+000-7+160	7,160	IV	I
6	1032Z	Stuchowo – skrzyżowanie z drogą woj. nr 105 - Mechowo - Golczewo do granic adm. miasta Golczewo	0+000–13+653	13,650	IV	I
7	1039Z	Golczewo od granicy adm. miasta do - granica pow. Włodzisław	0+580-4+549	3,969	IV	I
8	1002Z	Wapnica - Lubczewo	0+000-0+970	0,970	V	II
9	1003Z	Wisełka - Warnowo do granicy adm. m. Wolin	0+000-15+386	15,386	V	II
10	1007Z	Kołczewo skrzyżowanie z drogą pow. nr 0005Z - Chynowo - Sierosław	0+000-4+736	4,740	V	II
11	1009Z	Kodrąbek - Ładzin - Kodrąb	0+000-3+804	3,804	V	II
12	1013Z	Kamień Pomorski od granic adm. miasta - Chrząszczewo - Buniewice	1+440-8+880	7,360	V	II
13	1021Z	Borucin skrzyżowanie z dr. woj. nr 103 - Trzebieszewo - Świniec	0+000-5+500	5,500	V	II
		Ugory - Jatki	7+300-10+207	2,907		
14	1025Z	Górki - Szumiąca - Mechowo - granica powiatu	4+502-24+424	19,922	V	II
15	1026Z	Jatki skrzyżowanie z dr. woj. nr 103 Chomino – Benice - Śniatowo	0+000-10+548	10,548	V	II
16	1027Z	Niemica skrzyżowanie z dr. woj. nr 106 Kozielice - Wysoka Kamieńska	0+000-7+698	7,698	V	II
17	1004Z	Dargobądz skrzyżowanie z drogą gminną - Mokrzyca Wielka	0+000-2+842	2,840	VI	III

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi, odcinek - przebieg	Kilometraż utrzymywanego odcinka	Długość odcinka w utrzymaniu (km)	Standard ZUD	Kolejność ZUD
18	1008Z	Łuskowo (skrzyżowanie z drogą 1006Z do końca nawierzchni bitumicznej)	7+530 - 9+030	1,500	VI	III
19	1011Z	Recław - Zagórze (skrzyżowanie z drogą pow. 1016Z)	0+000-3+361	3,361	VI	III
		Skoszewo - skrzyżowanie z dr. woj. nr 111 - Siniechowo	6+620-10+214	3,594		
20	1014Z	Sibin - Dramino - Piaski skrzyżowanie z dr. krajową nr 3	0+000-7+403	7,403	VI	III
21	1015Z	Rzeczyn - Wiejkowo	0+000-2+778	2,778	VI	III
22	1016Z	Recław - Wiejkowo - Wiejkówko Koniewo - skrzyżowanie z dr. woj. nr 111	0+000-9+957	9,957	VI	III
23	1017Z	Troszyn - Mierzęcin	0+000-2+572	2,572	VI	III
24	1018Z	Dusin - Rozwarowo - Dusin - Połchowo	2+632-8+452	5,820	VI	III
25	1019Z	Żółcino od granicy adm. miasta do m. Grabowo	0+000-1+195 3+022-4+050	2,233	VI	III
26	1020Z	Jarszewo - skrzyżowanie z dr. woj. nr 107	0+000-1+776	1,776	VI	III
27	1022Z	Łukęcin od skrzyżowania z dr. woj. nr. 102 - Strzeżewko - Strzeżewo	0+000-3+483	3,483	VI	III
28	1023Z	Gostyń od skrzyżowania z dr. powiatową nr 1024Z do m. Trzebieradz	4+289-5+548	1,259	VI	III
29	1025Z	Skrzyżowanie z dr. powiatową nr 1012Z do m. Buszęcin	0+000-2+585	2,585	VI	III
30	1028Z	skrzyżowanie z dr. powiatową nr 1039Z - Ronica	0+000-1+500	1,500	VI	III
31	1033Z	Kłodzino - Kłęby	0+000-4+025	4,025	VI	III
32	1034Z	dr. woj. nr 103 - Kaleń - granica powiatu	0+000-2+180	2,180	VI	III
33	1035Z	Gostyń od skrzyżowania z dr. powiatową nr 1024Z do końca nawierzchni bitumicznej	0+000-0+280	0,280	VI	III
34	1038Z	Od skrzyżowania z dr. woj. nr 106 do m. Giżkowo	0+000-0+450	0,450	VI	III
34	1041Z	Kamień Pomorski od skrzyżowania z dr. powiatową nr 1012Z do m. Miłachowo	0+000-0+910	0,910	VI	III
35	1043Z	Wrzosowo - Chrząstowo	0+000-0+941	0,941	VI	III
36	1044Z	Od skrzyżowania z dr. powiatową nr 1025Z do m. Duniewo	0+000-1+407	1,407	VI	III
37	1045Z	Radawka - Wrzosowo do skrzyżowania z dr. woj. nr 107	0+000-4+168	4,168	VI	III

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi, odcinek - przebieg	Kilometraż utrzymywanego odcinka	Długość odcinka w utrzymaniu (km)	Standard ZUD	Kolejność ZUD
37	1046Z	dr. woj. nr 106 do m. Rzewnowo	0+000-2+710	2,710	VI	III
38	1047Z	Jarzysław od skrzyżowania z dr. woj. nr 107 do m. Górki	0+000-2+065	2,065	VI	III
39	1048Z	Rekowo skrzyżowanie z dr. woj. nr 107 do m. Stawno	0+000-3+855	3,860	VI	III
ŁĄCZNIE KILOMETRÓW				**236,918**		

WYKAZ DRÓG GRUNTOWYCH OBJĘTYCH ODŚNIEZANIEM

Lp.	Nr drogi	Odcinek - przebieg
1	1011Z	m. Skoszewo
2	1011Z	Od drogi woj. Nr 111 do m. Siniechowo
3	1016Z	Od skrzyżowania z drogą woj. Nr 111 do m. Zagórze
4	1016Z	Od m. Wiejkowo do m. Wiejkówko
6	1023Z	Od m. Rybice do m. Gostyń
6	1046Z	m. Mokrawica

W ramach porozumienia zawartego z Zarządem Dróg Powiatowych w Gryficach:
ZDP Kamień Pomorski utrzymuje odcinek drogi **1024Z** – granica powiatu - Pobierowo
ZDP Gryfice utrzymuje odcinek drogi **1037Z** – Unibórz – granica powiatu

Drogi w granicach administracyjnych miast na mocy zawartych porozumień są utrzymywane przez gminy na terenie których się znajdują.

IV. WYKAZ DRÓG NIE OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM*

Lp.	Nr drogi	Odcinek - przebieg
1	1002Z	Wapnica droga krajowa 3
2	1008Z	Warnowo - początek m. Łuskowo
3	1011Z	Od m. Zagórze do m. Skoszewo
4	1018Z	Od m. Kukułowo do m. Połchowo
5	1021Z	Świniec - Ugory
6	1023Z	Od m. Białobudz do m. Rybice
7	1025Z	Buszęcin – Rekowo - Górki
7	1028Z	Od m Ronica do drogi wojewódzkiej w Kretlewie
8	1029Z	Mechowo - Samlino

Lp.	Nr drogi	Odcinek - przebieg
9	1030Z	Osiecze - Krzepocin
10	1035Z	Gostyń (koniec nawierzchni bitumicznej) - granica powiatu
11	1036Z	Gacko - granica powiatu
12	1040Z	Wysoka Kamieńska - granice powiatu
13	1042Z	Chomino — Będziszewo - Świerzno
14	1045Z	Od m. Radawka do drogi wojewódzkiej
15	1046Z	Rzewnowo - Mokrawica
16	1048Z	Od m. Stawno do m. Kozielice

*Drogi wymienione powyżej mogą być odśnieżane częściowo lub w całości w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej.